

<b>Chapter Name:</b>	Internet Society Colombia Chapter			
<b>Project Name:</b>	2019 Chapterthon			
<b>Project location:</b>	Vereda San Pablo (territorio rural en Colombia) del municipio de Pasca, Cundinamarca Colombia			
<b>Project Manager:</b>	German M Fajardo Muriel			
<b>Project Technical Director</b>	Wilson Gordillo			
<b>Project Start Date:</b>	1-Sep-19			
<b>Project End Date:</b>	31-Oct-19			
<b>Grant Amount (USD):</b>	2000			
	Progress Report 1 due date	Progress Report 2 due date	Progress Report 3 due date	Final Report due date
	4-Sep-19	11-Sep-19	18-Sep-19	31-Oct-19
<b>Due Dates to Report to ISOC Colombia</b>				
<i>You will need to provide progress reports every week starting from the time of your award and depending on your project duration.</i>				



Main Objectives & Tasks	Plan Start	Plan End	Person in Charge	Status	Comments	Optional	Optional
<i>List the Project Objectives and ALL related tasks</i>	<i>Indicate potential start date</i>	<i>Indicate potential end date</i>	<i>Indicate the name of the person in charge</i>	<i>Indicate task progress</i>	<i>Additional information</i>	<i>To adjust if needed</i>	<i>To adjust if needed</i>
<b>Objective 1- Actividades preoperativas</b>							
Definición cronograma de actividades	29-Aug-19	29-Aug-19	German Fajardo	Terminado			
Requerimiento de información para la ejecución del proyecto	29-Aug-19	29-Aug-19	Todos	Terminado			
Definición de esquema de transferencia de recursos financieros	29-Aug-19	30-Aug-19	Martha Sánchez - Contadora	Terminado	ISOC Colombia informará las alternativas para transferir los recursos		
Definición de reuniones de seguimiento	29-Aug-19	29-Aug-19	Todos	Terminado	Todos los miércoles de 6:00 a 7:00 pm (máximo) via Zoom		
Averiguaciones sobre desembolso de recursos de ISOC	30-Aug-19	01-Sep-19	Martha Sánchez	Terminado	Se recibieron los USD2000 por parte de ISOC y se desembolsó el 5 de sept		
Kick-off e inicio de implementación del proyecto	1-Sep-19	01-Sep-19	Todos	Terminado	Fecha inmodificable		
<b>Objective 2 Evaluación técnica radio enlaces</b>							
Revisión y ajustes estudios preliminares	29-Aug-19	30-Aug-19	Wilson Gordillo	Terminado	Se hicieron pruebas preliminares. Falta puebas de enlaces wifi		
Socialización del proyecto e involucramiento de la comunidad	30-Aug-19	09-Sep-19	Wilson, Marcia	Terminado	Se realizó una socialización preliminar. Identificar los recursos humanos de la comunidad que aportaran al proyecto		
Identificación de líderes técnicos y de apropiación	30-Aug-19	09-Sep-19	Wilson, Marcia	Terminado	Se identificaron otros líderes y voluntarios para adelantar el proyecto		
Tendido eléctrico y puesta a tierra en sitios de radio enlaces	9-Sep-19	11-Sep-19	Comunidad, Equipo RedFusaLibre	Terminado	Se compro 200 metros de cable a cargo del proyecto. Posiblemente la comunidad devolviera estos recursos		
Cotización de equipos (al menos 2 cotizaciones)	29-Aug-19	03-Sep-19	Wilson Gordillo	Terminado	Propender por obtener descuentos en la compra de los equipos		
Desembolso de recursos financieros	1-Sep-19	05-Sep-19	Martha Sánchez	Terminado			
Compra de equipos	1-Sep-19	6-Sep-19	Wilson, Marcia, Marco	Terminado	Se obtuvieron algunos descuentos de aprox 800.000		
Selección y acondicionamiento de sitios en vereda	30-Aug-19	09-Sep-19	Comunidad, Wilson	Terminado	6 sitios identificados. El sábado 21 de septiembre se tiene previsto instalar 2		
<b>Objective 3 Implementación radio enlaces</b>							
Configuración de equipos	6-Sep-19	11-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado	Se inicio la labor		
Transporte e instalación de equipos en sitios	11-Sep-19	23-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado			
Definición de protocolo de pruebas de enlaces y equipos	6-Sep-19	09-Sep-19	Marco, Jennifer, German	Terminado	German envia borrador para protocolo puntos wi-fi, radioenlace		
Pruebas de funcionamiento	23-Sep-19	26-Sep-19	Red Fusa Libre, Comunidad	Terminado			
Instalación enlace de conectividad Internet	26-Sep-19	29-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado			
Pruebas de funcionamiento enlace de Conectividad	29-Sep-19	30-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado			
<b>Objective 4 Construcción zona wi-fi</b>							
Instalación routers zonas wi-fi	16-Sep-19	19-Sep-19	Marco, Jennifer	Terminado			
Pruebas de funcionamiento routers	19-Sep-19	20-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado			
Configuración de contenidos	20-Sep-19	25-Sep-19	Marco, Jennifer	Terminado			
Puesta en servicio de acceso a Internet	30-Sep-19	30-Sep-19	Marco, Jennifer, Wilson	Terminado			
<b>Objective 5 Talleres comunitarios</b>							
Capacitación a líderes técnicos y de apropiación	30-Sep-19	05-Oct-19	Wilson, Marcia	Terminado			
Apropiación social	30-Sep-19	05-Oct-19	Wilson, Marcia	Terminado	Se han realizado talleres de apropiación jueves y sábado		
Definición de contenidos locales (información y servicios)	30-Sep-19	03-Oct-19	Red Fusa, Líderes Comunidad	Terminado	Se debe definir que información y cuales servicios se ofreceran. Se han realizado pautas del proyecto. Se recibió un portatil usado para ser utilizado como servidor		
Definición de 1 o 2 productos (entregables) del proyecto	30-Sep-19	05-Oct-19	Wilson, Marcia, German	Terminado	Los entregables deben dar oportunidades para el desarrollo económico y social de la comunidad		
Desarrollo de productos (entregables) del proyecto	5-Oct-19	20-Oct-19	Wilson Gordillo	Terminado	Los dos productos (entregables) se deben implementar antes de la realización del video		
<b>Objective 6 Grabación y edición video (3 min)</b>							
Cotización Asesoría desarrollo del video	30-Aug-19	04-Sep-19	Marco, Marcia	Terminado	Se contactó a 1 persona para asesorar		
Definición de criterios (especificaciones, beneficios, etc) a tener en cuenta en e	4-Sep-19	09-Sep-19	Wilson, German, Asesor Video	Terminado	Pendiente de revisar la propuesta. Marcia quedaría pendiente de fecha para revisión		
Snapshots de las diferentes etapas del proyecto durante su ejecución	29-Aug-19	20-Oct-19	Wilson Gordillo	Terminado			
Edición del video	20-Oct-19	25-Oct-19	Marco Antonio, Asesor Video	Terminado			
Presentación preliminar del video al Comité Ejecutivo ISOC Colombia	26-Oct-19	26-Oct-19	Equipo Red Fusa Libre	Terminado	Fecha inmodificable		
Ajustes finales del video	26-Oct-19	30-Oct-19	Marco Antonio, Asesor Video	Terminado			
Entrega de la versión final del video a ISOC Colombia	31-Oct-19	31-Oct-19	Equipo Red Fusa Libre	Terminado	Fecha inmodificable, dependiendo de los comentarios del Comité Ejecutivo del 26 de octubre		
<b>Objective 7 Reporte ISOC</b>							
Documentación del proyecto y sus entregables	9-Sep-19	30-Oct-19	Wilson, Marcia	Terminado			
Presentación de la documentación al Comité Ejecutivo ISOC Colombia	26-Oct-19	26-Oct-19	Wilson, Marcia	Terminado	Fecha inmodificable		
Entrega de documentación finales a ISOC Colombia	31-Oct-19	31-Oct-19	Wilson, Marcia	Terminado	Fecha inmodificable		
Envío de reporte y video a ISOC	1-Nov-19	15-Nov-19	German Fajardo	Terminado	Fecha inmodificable		
Cargue de videos en website	18-Nov-19	28-Nov-19	ISOC	En progreso			
Invitaciones para votar por el proyecto	28-Nov-19	06-Dec-19	Comité Ejecutivo ISOC Colombia	En progreso	Fecha inmodificable		
Revisión de propuestas y votaciones de la comunidad	25-Nov-19	06-Dec-19	ISOC's Panel of Experts	En progreso	Fecha inmodificable		
Anuncio del ganador	A definir	A definir	ISOC	En progreso			